



Durata de realizare a investitiei: 6 luni, din care executia 3 luni.

LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI RELETE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU 4 LICEE SI 7 SCOLI GIMNAZIALE DIN MUNICIPIUL PETROSANI - COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

Graficul de realizare a investitiei

		Ani		1																							
		Luni																									
		Sept.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Durata de executie a lucrarilor		Durata	Sfarsit																								
Activitate		168	169																								
01	OBTINERE AVIZE SI ACORDURI	30	30																								
02	PROIECTARE SI INGINERIE	30	60																								
03	ORGANIZARE ACHIZITIE PUBLICA	24	84																								
04	COMISIOANE, TAXE	2	84																								
05	ASISTENTA TEHNICA	84	168																								
06	ORGANIZARE DE SANTIER	2	86																								
07	CONSTRUCTII SI INSTALATII																										
7.1	Infrastructura	13	99																								
7.2	Suprastructura	13	111																								
7.3	Acoperis	8	118																								
7.4	Montare tamplarie	1	118																								
7.5	Finisaje interioare	22	145																								
7.6	Finisaje exterioare	9	153																								
7.7	Trotuar protectie	5	157																								
7.8	Instalatii termice in CT	7	139																								
7.9	Instalatii termice exterioare	29	167																								
7.10	Instalatii electrice	15	133																								
Montaj utilaj tehnologic		10	168																								
Utilaje cu montaj		10	168																								

